

OPSTARTSRAPPORT FOR VARMEPUMPEINSTALLATION

Side 1 af 2

KUNDEOPLYSNINGER

Navn:

Adresse:

Telefon: E-mail:

INSTALLATØRENS OPLYSNINGER

Firmanavn:

Adresse:

CVR:

Installatørens navn:

Telefon: E-mail:

VE-nummer: KMO nummer:

VARMEPUMPEINSTALLATIONES SPECIFIKATIONER

Type: Luft-/luft Luft-/vand

Fabrikat Model

Serienr. - Indedel

Serienr. - Udedel

Installationssted
(indendørs og udendørs enheder):

INSTALLATIONSDETALJER

Dato for installation: Dag Måned År

Beskrivelse af installationen:

Eventuelle udfordringer eller afvigelser fra planen:

SYSTEMKONTROL OG TEST

RCD-type:		(Fejlstrømsafbryder)
Forsikring størrelse:		Amp.
Varmesystem tryk aflæsning:		Bar. Min. 1,0 bar./ Max. 1,8 bar.
Mængde kølemiddel*		kg
Evakueret*		mbar/min.
Trykprøvet*		bar/min.

(*) Udfyldes kun ved split-anlæg

Er flow testet i sommerdrift?	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nej
Er flow testet i vinterdrift?	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nej
Er flow testet i varmtvandsdrift?	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nej
Er snavssamler rensset efter 1 times drift?	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nej
Er anlæg udluftet og vandtryk OK?	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nej
Er varmekurve og brugsvands temp. indstillet?	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nej
Er varmepumpens netværksopkobling gennemført?	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nej
Er alle tilslutninger (elektrisk, vand, kølemiddel) kontrolleret og fundet tætte og sikre?	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nej
Er installationen er udført med overholdelse af DS/EN 14511 og DS/EN 14825 standarder?	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nej
Er installationen er udført af VE-uddannet personale?	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nej
Er varmekurven indstillet?	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nej
Er cirkulationspumpen eller pumperne indstillet?	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nej

Denne opstartsrapport er udarbejdet i overensstemmelse med de gældende VE-krav (Vedvarende Energi krav) i henhold til Energistyrelsens retningslinjer. Alle installationer og tests beskrevet i denne rapport er udført af VE-godkendt personale og følger standarderne DS/EN 14511 og DS/EN 14825. Rapporten dokumenterer at de nødvendige kontroller og procedurer er blevet gennemført for at sikre, at varmeanlægget fungerer korrekt og energieffektivt. Eventuelle afvigelser eller udfordringer under installationen er beskrevet og håndteret i overensstemmelse med de foreskrevne procedurer.

Underskrift af kunde

Dato:

Underskrift af installatør

Dato: